

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	5,000,000	0	0	0	0.00	-5,000,000	-100.00	因新建工程辦理2次招標(113年2月21日及5月3日)皆流標，致113年6月底前預算尚未執行。	已請設計單位檢討工程流標原因並調整合理預算，以廣續辦理公開招標事宜，預計於113年7月底前辦理第3次公開招標。
一般建築及設備計畫	3,069,201	482,855,000	0	0	485,924,201	201,252,000	117,618,385	0	117,618,385	58.44	-83,633,615	-41.56		
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	0	0	51,569,201	500,000	22,124,683	0	22,124,683	4424.94	21,624,683	4324.94	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	0	0	51,569,201	500,000	22,124,683	0	22,124,683	4424.94	21,624,683	4324.94		
機械及設備	0	379,040,000	0	-10,000,000	369,040,000	161,986,000	55,878,463	0	55,878,463	34.50	-106,107,537	-65.50	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	379,040,000	0	-10,000,000	369,040,000	161,986,000	55,878,463	0	55,878,463	34.50	-106,107,537	-65.50		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	10,000,000	12,040,000	11,018,000	5,327,713	0	5,327,713	48.35	-5,690,287	-51.65	各單位依業務實際需要辦理請購核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	10,000,000	12,040,000	11,018,000	5,327,713	0	5,327,713	48.35	-5,690,287	-51.65		
什項設備	0	53,275,000	0	0	53,275,000	27,748,000	34,287,526	0	34,287,526	123.57	6,539,526	23.57	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
什項設備	0	53,275,000	0	0	53,275,000	27,748,000	34,287,526	0	34,287,526	123.57	6,539,526	23.57		
總 計	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	206,252,000	117,618,385	0	117,618,385	57.03	-88,633,615	-42.97		
不動產、廠房及設備	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	206,252,000	117,618,385	0	117,618,385	57.03	-88,633,615	-42.97		
房屋及建築	60,684,845	248,500,000	0	0	309,184,845	5,500,000	22,124,683	0	22,124,683	402.27	16,624,683	302.27		
機械及設備	0	379,040,000	0	-10,000,000	369,040,000	161,986,000	55,878,463	0	55,878,463	34.50	-106,107,537	-65.50		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	10,000,000	12,040,000	11,018,000	5,327,713	0	5,327,713	48.35	-5,690,287	-51.65		
什項設備	0	53,275,000	0	0	53,275,000	27,748,000	34,287,526	0	34,287,526	123.57	6,539,526	23.57		
總 計	60,684,845	682,855,000	0	0	743,539,845	206,252,000	117,618,385	0	117,618,385	57.03	-88,633,615	-42.97		

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		