

國立臺北科技大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	257,615,644	15,973,608	0	15,973,608	6.20	-241,642,036	-93.80		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	57,615,644	200,000,000	0	0	257,615,644	257,615,644	15,973,608	0	15,973,608	6.20	-241,642,036	-93.80	主要係因新建工程辦理2次招標(113年2月21日及5月3日)皆流標所致。	本校於113.9.18召開校務基金委員會會議，通過工程總經費調增至43.26億元，嗣經教育部113.11.25函原則同意修正本工程總工程經費至43.26億元及計畫期程至118年。惟114.1.10第3次開標仍無廠商投標流標，刻正檢討流標原因以廣續辦理招標。
一般建築及設備計畫	3,069,201	482,855,000	16,550,619	0	502,474,820	502,474,820	436,859,186	0	436,859,186	86.94	-65,615,634	-13.06		
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	16,550,619	46,873,061	114,992,881	114,992,881	63,456,196	0	63,456,196	55.18	-51,536,685	-44.82	主要係因職務宿舍新建工程因歷經7次開標無法決標,致預算尚未執行。	於113.9.18經校務基金管理委員會通過調增總工程經費為227,517,649元，嗣經教育部113.12.26函原則同意。第8次招標已於114.1.7開標,114.1.13辦理評選。
房屋及建築	3,069,201	48,500,000	16,550,619	46,873,061	114,992,881	114,992,881	63,405,846	0	63,405,846	55.14	-51,587,035	-44.86		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	50,350	0	50,350		50,350			
機械及設備	0	379,040,000	0	-94,457,411	284,582,589	284,582,589	270,642,949	0	270,642,949	95.10	-13,939,640	-4.90		
機械及設備	0	379,040,000	0	-94,457,411	284,582,589	284,582,589	270,642,949	0	270,642,949	95.10	-13,939,640	-4.90		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	32,950,420	34,990,420	34,990,420	34,866,905	0	34,866,905	99.65	-123,515	-0.35		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	32,950,420	34,990,420	34,990,420	34,866,905	0	34,866,905	99.65	-123,515	-0.35		
什項設備	0	53,275,000	0	14,633,930	67,908,930	67,908,930	67,893,136	0	67,893,136	99.98	-15,794	-0.02		
什項設備	0	53,275,000	0	14,633,930	67,908,930	67,908,930	67,893,136	0	67,893,136	99.98	-15,794	-0.02		
總 計	60,684,845	682,855,000	16,550,619	0	760,090,464	760,090,464	452,832,794	0	452,832,794	59.58	-307,257,670	-40.42		
不動產、廠房及	60,684,845	682,855,000	16,550,619	0	760,090,464	760,090,464	452,832,794	0	452,832,794	59.58	-307,257,670	-40.42		

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備												-307,257,670		
房屋及建築	60,684,845	248,500,000	16,550,619	46,873,061	372,608,525	372,608,525	79,429,804	0	79,429,804	21.32	-293,178,721	-78.68		
機械及設備	0	379,040,000	0	-94,457,411	284,582,589	284,582,589	270,642,949	0	270,642,949	95.10	-13,939,640	-4.90		
交通及運輸設備	0	2,040,000	0	32,950,420	34,990,420	34,990,420	34,866,905	0	34,866,905	99.65	-123,515	-0.35		
什項設備	0	53,275,000	0	14,633,930	67,908,930	67,908,930	67,893,136	0	67,893,136	99.98	-15,794	-0.02		
總 計	60,684,845	682,855,000	16,550,619	0	760,090,464	760,090,464	452,832,794	0	452,832,794	59.58	-307,257,670	-40.42		