

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	4,026,392	2,265,854	0	2,265,854	56.28	-1,760,538	-43.72		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	4,026,392	2,265,854	0	2,265,854	56.28	-1,760,538	-43.72	新建工程案於114年1月10日及3月26日辦理第3、4次開標流標後，第5次招標以調增發包經費至40億元、增加契約工期、調降履保金等措施招標，惟114年6月辦理開標，結果仍流標，致預算無法執行。	將以積極邀標洽商拜訪為主要工作，並適度展延等標期；後續仍依前次調增工程預算後條件辦理第6次公開招標。
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000	0	0	510,948,851	275,842,851	207,764,714	0	207,764,714	75.32	-68,078,137	-24.68		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	21,518,851	6,881,955	0	6,881,955	31.98	-14,636,896	-68.02	先鋒國際研發大樓B1及2F裝修工程使用執照取得進度不如預期。	已催請業務單位敦促辦理相關事宜。
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	21,518,851	4,668,448	0	4,668,448	21.69	-16,850,403	-78.31		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,213,507	0	2,213,507		2,213,507			
機械及設備	0	358,935,000	0	-42,085,000	316,850,000	194,691,000	146,267,680	0	146,267,680	75.13	-48,423,320	-24.87	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	358,935,000	0	-42,085,000	316,850,000	194,691,000	146,267,680	0	146,267,680	75.13	-48,423,320	-24.87		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	14,200,000	19,790,000	5,920,000	5,340,113	0	5,340,113	90.20	-579,887	-9.80		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	14,200,000	19,790,000	5,920,000	5,340,113	0	5,340,113	90.20	-579,887	-9.80		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	53,713,000	49,274,966	0	49,274,966	91.74	-4,438,034	-8.26		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	53,713,000	49,274,966	0	49,274,966	91.74	-4,438,034	-8.26		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	279,869,243	210,030,568	0	210,030,568	75.05	-69,838,675	-24.95		
不動產、廠房及設備	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	279,869,243	210,030,568	0	210,030,568	75.05	-69,838,675	-24.95		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000	0	2,885,000	384,545,887	25,545,243	9,147,809	0	9,147,809	35.81	-16,397,434	-64.19		
機械及設備	0	358,935,000	0	-42,085,000	316,850,000	194,691,000	146,267,680	0	146,267,680	75.13	-48,423,320	-24.87		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	14,200,000	19,790,000	5,920,000	5,340,113	0	5,340,113	90.20	-579,887	-9.80		

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	53,713,000	49,274,966	0	49,274,966	91.74	-4,438,034	-8.26		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	279,869,243	210,030,568	0	210,030,568	75.05	-69,838,675	-24.95		