

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	141,642,036	2,283,204	0	2,283,204	1.61	-139,358,832	-98.39		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	141,642,036	2,283,204	0	2,283,204	1.61	-139,358,832	-98.39	東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程案自114年1月10日至9月12日辦理第3~6次開標均流標，第7次招標於10月29日辦理評選後亦因最有利標從缺廢標，致預算不如預期。	將儘速續辦第8次招標。
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000	0	0	510,948,851	403,892,851	336,266,837	0	336,266,837	83.26	-67,626,014	-16.74		
土地改良物	0	0	0	33,000,000	33,000,000	14,000,000	9,281,108	0	9,281,108	66.29	-4,718,892	-33.71	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
土地改良物	0	0	0	33,000,000	33,000,000	14,000,000	9,281,108	0	9,281,108	66.29	-4,718,892	-33.71		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	51,518,851	41,208,169	0	41,208,169	79.99	-10,310,682	-20.01	職務宿舍新建工程案已於114年1月22日決標，第2期工程估驗款尚辦理中，致預算執行不如預期。	已催請廠商儘速辦理第2期估驗計價事宜。
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	51,518,851	36,962,305	0	36,962,305	71.75	-14,556,546	-28.25		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	4,245,864	0	4,245,864		4,245,864			
機械及設備	0	358,935,000	0	-78,085,000	280,850,000	265,559,000	209,671,797	0	209,671,797	78.95	-55,887,203	-21.05	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	358,935,000	0	-78,085,000	280,850,000	265,559,000	209,671,797	0	209,671,797	78.95	-55,887,203	-21.05		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	17,200,000	22,790,000	9,920,000	10,135,807	0	10,135,807	102.18	215,807	2.18		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	17,200,000	22,790,000	9,920,000	10,135,807	0	10,135,807	102.18	215,807	2.18		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	62,895,000	65,969,956	0	65,969,956	104.89	3,074,956	4.89		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	62,895,000	65,969,956	0	65,969,956	104.89	3,074,956	4.89		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	545,534,887	338,550,041	0	338,550,041	62.06	-206,984,846	-37.94		

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	545,534,887	338,550,041	0	338,550,041	62.06	-206,984,846	-37.94		
土地改良物	0	0	0	33,000,000	33,000,000	14,000,000	9,281,108	0	9,281,108	66.29	-4,718,892	-33.71		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000	0	2,885,000	384,545,887	193,160,887	43,491,373	0	43,491,373	22.52	-149,669,514	-77.48		
機械及設備	0	358,935,000	0	-78,085,000	280,850,000	265,559,000	209,671,797	0	209,671,797	78.95	-55,887,203	-21.05		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	17,200,000	22,790,000	9,920,000	10,135,807	0	10,135,807	102.18	215,807	2.18		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	62,895,000	65,969,956	0	65,969,956	104.89	3,074,956	4.89		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	545,534,887	338,550,041	0	338,550,041	62.06	-206,984,846	-37.94		