

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	281,642,036	5,540,879	30,199,577	35,740,456	12.69	-245,901,580	-87.31		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	281,642,036	5,540,879	30,199,577	35,740,456	12.69	-245,901,580	-87.31	新建工程案自114年1月10日至9月12日辦理第3~6次開標均流標，第7次招標於10月29日辦理評選後亦因最有利標從缺廢標，致預算執行不如預期。	正辦理第8次招標作業中，預計於115年2月4日開標。
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000	31,224,485	0	542,173,336	542,173,336	446,037,176	0	446,037,176	82.27	-96,136,160	-17.73		
土地改良物	0	0	8,597,757	13,285,325	21,883,082	21,883,082	21,883,082	0	21,883,082	100.00	0	0.00		
土地改良物	0	0	8,597,757	13,285,325	21,883,082	21,883,082	21,883,082	0	21,883,082	100.00	0	0.00		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	13,920,836	23,359,300	137,298,987	137,298,987	43,618,805	0	43,618,805	31.77	-93,680,182	-68.23	職務宿舍新建工程案於114年1月22日決標，因施工前置作業，於6月11日始辦理開工（截至12月底工程進度19.69%），致預算執行不如預期。	已催請廠商儘速依約執行並辦理估驗計價事宜。
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	13,920,836	23,359,300	137,298,987	137,298,987	37,466,305	0	37,466,305	27.29	-99,832,682	-72.71		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	6,152,500	0	6,152,500		6,152,500			
機械及設備	0	358,935,000	5,084,975	-74,788,682	289,231,293	289,231,293	286,818,902	0	286,818,902	99.17	-2,412,391	-0.83		
機械及設備	0	358,935,000	5,084,975	-74,788,682	289,231,293	289,231,293	286,818,902	0	286,818,902	99.17	-2,412,391	-0.83		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	5,271,352	10,861,352	10,861,352	10,861,352	0	10,861,352	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	5,271,352	10,861,352	10,861,352	10,861,352	0	10,861,352	100.00	0	0.00		
什項設備	0	46,405,000	3,620,917	32,872,705	82,898,622	82,898,622	82,855,035	0	82,855,035	99.95	-43,587	-0.05		
什項設備	0	46,405,000	3,620,917	32,872,705	82,898,622	82,898,622	82,855,035	0	82,855,035	99.95	-43,587	-0.05		
總 計	293,160,887	499,430,000	31,224,485	0	823,815,372	823,815,372	451,578,055	30,199,577	481,777,632	58.48	-342,037,740	-41.52		
不動產、廠房及設備	293,160,887	499,430,000	31,224,485	0	823,815,372	823,815,372	451,578,055	30,199,577	481,777,632	58.48	-342,037,740	-41.52		

# 國立臺北科技大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	0	8,597,757	13,285,325	21,883,082	21,883,082	21,883,082	0	21,883,082	100.00	0	0.00		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000	13,920,836	23,359,300	418,941,023	418,941,023	49,159,684	30,199,577	79,359,261	18.94	-339,581,762	-81.06		
機械及設備	0	358,935,000	5,084,975	-74,788,682	289,231,293	289,231,293	286,818,902	0	286,818,902	99.17	-2,412,391	-0.83		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	5,271,352	10,861,352	10,861,352	10,861,352	0	10,861,352	100.00	0	0.00		
什項設備	0	46,405,000	3,620,917	32,872,705	82,898,622	82,898,622	82,855,035	0	82,855,035	99.95	-43,587	-0.05		
總 計	293,160,887	499,430,000	31,224,485	0	823,815,372	823,815,372	451,578,055	30,199,577	481,777,632	58.48	-342,037,740	-41.52		