

國立臺北科技大學校務基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000			281,642,036					--			先鋒國際研發大樓B1及2F裝修工程使用執照取得進度不如預期。	已催請業務單位敦促辦理相關事宜。
繼續計畫	241,642,036	40,000,000			281,642,036					--				
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000			281,642,036					--				
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000			510,948,851	53,992,000	56,867,683		56,867,683	105.33	2,875,683	5.33		
一次性項目	51,518,851	459,430,000			510,948,851	53,992,000	56,867,683		56,867,683	105.33	2,875,683	5.33		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000			100,018,851	8,500,000	4,668,448		4,668,448	54.92	-3,831,552	-45.08		
機械及設備		358,935,000			358,935,000	34,676,000	40,713,013		40,713,013	117.41	6,037,013	17.41		
交通及運輸設備		5,590,000			5,590,000	500,000	914,983		914,983	183.00	414,983	83.00		
什項設備		46,405,000			46,405,000	10,316,000	10,571,239		10,571,239	102.47	255,239	2.47		
總計	293,160,887	499,430,000			792,590,887	53,992,000	56,867,683		56,867,683	105.33	2,875,683	5.33		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000			381,660,887	8,500,000	4,668,448		4,668,448	54.92	-3,831,552	-45.08		
機械及設備		358,935,000			358,935,000	34,676,000	40,713,013		40,713,013	117.41	6,037,013	17.41		
交通及運輸設備		5,590,000			5,590,000	500,000	914,983		914,983	183.00	414,983	83.00		
什項設備		46,405,000			46,405,000	10,316,000	10,571,239		10,571,239	102.47	255,239	2.47		
總計	293,160,887	499,430,000			792,590,887	53,992,000	56,867,683		56,867,683	105.33	2,875,683	5.33		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。