

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	0	0	0	0		0			
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	0	0	0	0		0			
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000	0	0	510,948,851	95,104,000	110,677,404	0	110,677,404	116.38	15,573,404	16.38		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	0	100,018,851	8,500,000	4,668,448	0	4,668,448	54.92	-3,831,552	-45.08	先鋒國際研發大樓B1及2F裝修工程使用執照取得進度不如預期。	已催請業務單位敦促辦理相關事宜。
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	0	100,018,851	8,500,000	4,668,448	0	4,668,448	54.92	-3,831,552	-45.08		
機械及設備	0	358,935,000	0	0	358,935,000	74,192,000	62,925,810	0	62,925,810	84.81	-11,266,190	-15.19		
機械及設備	0	358,935,000	0	0	358,935,000	74,192,000	62,925,810	0	62,925,810	84.81	-11,266,190	-15.19		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	0	5,590,000	500,000	1,413,058	0	1,413,058	282.61	913,058	182.61	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	0	5,590,000	500,000	1,413,058	0	1,413,058	282.61	913,058	182.61		
什項設備	0	46,405,000	0	0	46,405,000	11,912,000	41,670,088	0	41,670,088	349.82	29,758,088	249.82	因業務需要，核實報支，故實際數較預算數增加。	
什項設備	0	46,405,000	0	0	46,405,000	11,912,000	41,670,088	0	41,670,088	349.82	29,758,088	249.82		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	95,104,000	110,677,404	0	110,677,404	116.38	15,573,404	16.38		
不動產、廠房及設備	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	95,104,000	110,677,404	0	110,677,404	116.38	15,573,404	16.38		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000	0	0	381,660,887	8,500,000	4,668,448	0	4,668,448	54.92	-3,831,552	-45.08		
機械及設備	0	358,935,000	0	0	358,935,000	74,192,000	62,925,810	0	62,925,810	84.81	-11,266,190	-15.19		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	0	5,590,000	500,000	1,413,058	0	1,413,058	282.61	913,058	182.61		
什項設備	0	46,405,000	0	0	46,405,000	11,912,000	41,670,088	0	41,670,088	349.82	29,758,088	249.82		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	95,104,000	110,677,404	0	110,677,404	116.38	15,573,404	16.38		