

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	11,642,036	2,283,204	0	2,283,204	19.61	-9,358,832	-80.39		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	11,642,036	2,283,204	0	2,283,204	19.61	-9,358,832	-80.39	東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程案自114年1月10日至9月12日辦理第3~6次開標均流標，第7次招標於9月23日開資格標，尚待辦理後續評選作業，因工程未決標開工，致預算無法執行。	第7次招標如能決標，將儘速執行相關預算。
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000	0	0	510,948,851	316,288,851	242,613,652	0	242,613,652	76.71	-73,675,199	-23.29		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	31,518,851	18,514,843	0	18,514,843	58.74	-13,004,008	-41.26	職務宿舍新建工程案已於114年1月22日決標，第1期工程估驗款尚辦理中，致預算執行不如預期。	已催請廠商儘速辦理第1期估驗計價事宜。
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	31,518,851	16,301,336	0	16,301,336	51.72	-15,217,515	-48.28		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,213,507	0	2,213,507		2,213,507			
機械及設備	0	358,935,000	0	-42,085,000	316,850,000	221,647,000	164,680,959	0	164,680,959	74.30	-56,966,041	-25.70	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位盡速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	358,935,000	0	-42,085,000	316,850,000	221,647,000	164,680,959	0	164,680,959	74.30	-56,966,041	-25.70		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	14,200,000	19,790,000	5,920,000	5,951,178	0	5,951,178	100.53	31,178	0.53		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	14,200,000	19,790,000	5,920,000	5,951,178	0	5,951,178	100.53	31,178	0.53		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	57,203,000	53,466,672	0	53,466,672	93.47	-3,736,328	-6.53		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	57,203,000	53,466,672	0	53,466,672	93.47	-3,736,328	-6.53		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	327,930,887	244,896,856	0	244,896,856	74.68	-83,034,031	-25.32		
不動產、廠房及設備	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	327,930,887	244,896,856	0	244,896,856	74.68	-83,034,031	-25.32		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000	0	2,885,000	384,545,887	43,160,887	20,798,047	0	20,798,047	48.19	-22,362,840	-51.81		

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	358,935,000	0	-42,085,000	316,850,000	221,647,000	164,680,959	0	164,680,959	74.30	-56,966,041	-25.70		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	14,200,000	19,790,000	5,920,000	5,951,178	0	5,951,178	100.53	31,178	0.53		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	57,203,000	53,466,672	0	53,466,672	93.47	-3,736,328	-6.53		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	327,930,887	244,896,856	0	244,896,856	74.68	-83,034,031	-25.32		