

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	61,642,036	2,283,204	0	2,283,204	3.70	-59,358,832	-96.30		
東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程	241,642,036	40,000,000	0	0	281,642,036	61,642,036	2,283,204	0	2,283,204	3.70	-59,358,832	-96.30	東校區教學研究大樓第二期及多功能學生活動中心新建工程案自114年1月10日至9月12日辦理第3~6次開標均流標，第7次招標於10月29日辦理評選後亦因最有利標從缺廢標，致預算不如預期。	將儘連續辦第8次招標。
一般建築及設備計畫	51,518,851	459,430,000	0	0	510,948,851	364,735,851	286,066,984	0	286,066,984	78.43	-78,668,867	-21.57		
土地改良物	0	0	0	33,000,000	33,000,000	8,000,000	7,236,029	0	7,236,029	90.45	-763,971	-9.55		
土地改良物	0	0	0	33,000,000	33,000,000	8,000,000	7,236,029	0	7,236,029	90.45	-763,971	-9.55		
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	41,518,851	18,828,643	0	18,828,643	45.35	-22,690,208	-54.65	職務宿舍新建工程案已於114年1月22日決標，第1期工程估驗款尚辦理中，致預算執行不如預期。	已催請廠商儘速辦理第1期估驗計價事宜。
房屋及建築	51,518,851	48,500,000	0	2,885,000	102,903,851	41,518,851	16,571,336	0	16,571,336	39.91	-24,947,515	-60.09		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,257,307	0	2,257,307		2,257,307			
機械及設備	0	358,935,000	0	-78,085,000	280,850,000	243,603,000	192,496,456	0	192,496,456	79.02	-51,106,544	-20.98	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位儘速辦理請購及核銷事宜。
機械及設備	0	358,935,000	0	-78,085,000	280,850,000	243,603,000	192,496,456	0	192,496,456	79.02	-51,106,544	-20.98		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	17,200,000	22,790,000	9,920,000	7,765,028	0	7,765,028	78.28	-2,154,972	-21.72	各單位依業務實際需要辦理請購或核銷作業中。	已催請各單位儘速辦理請購及核銷事宜。
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	17,200,000	22,790,000	9,920,000	7,765,028	0	7,765,028	78.28	-2,154,972	-21.72		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	61,694,000	59,740,828	0	59,740,828	96.83	-1,953,172	-3.17		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	61,694,000	59,740,828	0	59,740,828	96.83	-1,953,172	-3.17		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	426,377,887	288,350,188	0	288,350,188	67.63	-138,027,699	-32.37		

國立臺北科技大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及 設備	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	426,377,887	288,350,188	0	288,350,188	67.63	-138,027,699	-32.37		
土地改良物	0	0	0	33,000,000	33,000,000	8,000,000	7,236,029	0	7,236,029	90.45	-763,971	-9.55		
房屋及建築	293,160,887	88,500,000	0	2,885,000	384,545,887	103,160,887	21,111,847	0	21,111,847	20.46	-82,049,040	-79.54		
機械及設備	0	358,935,000	0	-78,085,000	280,850,000	243,603,000	192,496,456	0	192,496,456	79.02	-51,106,544	-20.98		
交通及運輸設備	0	5,590,000	0	17,200,000	22,790,000	9,920,000	7,765,028	0	7,765,028	78.28	-2,154,972	-21.72		
什項設備	0	46,405,000	0	25,000,000	71,405,000	61,694,000	59,740,828	0	59,740,828	96.83	-1,953,172	-3.17		
總 計	293,160,887	499,430,000	0	0	792,590,887	426,377,887	288,350,188	0	288,350,188	67.63	-138,027,699	-32.37		